

Врз основа на член 119 став 1 точка 2 и 3, став 2 и 3 како и став 6, 7 и 8 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.24/19), а во врска со членовите 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и член 110 од од Договорот бр. 08-409/1 од 07.04.2023 година (архивски број на Договорниот орган) и 03-35/1 од 07.04.2023 година (архивски број на Економскиот оператор) за:

**„УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА**

*фаза коловоз*

*фаза канализација*

*фаза улично осветлување*

договорните страни:

1. Општина Битола, Булевар „1<sup>ма</sup> Мај“ бр.61, застапувана од Градоначалникот Тони Коњановски (во понатамошниот текст „Договорен орган“, односно, „Нарачувач“) од една страна,

и

2. ГРУПА НА ПОНУДУВАЧИ: Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар, ул. „Јордан Пилерката“ бр. 10 Демир Хисар застапуван(о) од Одговорното лице Зоран Блажевски и Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, ул. Елпида Караманди бр.13 Битола застапувано од Одговорното лице Крете Неделковски (во понатамошниот текст „Носител на набавката“, односно „Изведувач“) од друга страна.

РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА  
ОПШТИНА БИТОЛА  
го склучија следниот:  
08-409/1  
19-12-2023  
20 ГОД  
БИТОЛА

**АНЕКС ДОГОВОР БР.1**

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**

Друштво за превоз, производство, трговија  
и услуги  
ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз  
ул. „Јордан Пилерката“ бр. 10  
Демир Хисар  
03-35/1  
19-12-2023  
Демир Хисар

**Член 1**

Со овој Анекс Договор бр.1 кон Основниот Договор, архивски заверен од Договорниот орган под број 08-409/1 од 07.04.2023 година и од Економскиот оператор под број 03-35/1 од 07.04.2023 година, долупотпишаните договорни страни се согласни да направат измена на Основниот Договор.

Предмет на овој Анекс Договор се дополнителни и непредвидени работи поради околностите кои се појавија при изградбата на главниот уличен крак и тоа:

- поради констатираната состојба на лице место, воочени се недостатоци од проектната документација чие решавање е од клучно значење за потполно завршување на градежните работи на терен согласно важечките стандарди и прописи

Непредвидените работи се претходно одобрени одобрени од надзорот со цел квалитетно завршување на работите и добивање на комплетна функционална целина на коловозот.

**ВРЕДНОСТ**

**Член 2**

Вредноста на Анекс Договорот бр.1 е во вкупен износ од 2.294.683,00 денари со вклучен ДДВ (два милиони двестадесет и четиринилјад и шестотини осумдесет и три) и истата не го надминува износот од 20% од вредноста на Основниот Договор.

Вкупната вредност на Договорот и Анекс Договор бр.1 изнесува: 14.092.323,00 денари (11.797.640,00 + 2.294.683,00 денари) со вклучен ДДВ.

### Член 3

Останатите одредби од договорот 08-409/1 од 07.04.2023 година година остануваат непроменети.

### Член 4

Овој Анекс Договор бр.1 е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по 3 (три) за секоја договорна страна.

**ОПШТИНА БИТОЛА**  
Градоначалник



Изготвил: Гордана Јановска  
Контролирал: Наташа Лукиќ  
Одобрил: Елиза Талевска  
Согласен: Борче Димитровски

**ГРУПА НА ПОНУДУВАЧИ**  
ЛОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар  
БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола  
Овластено Лице  
Зоран Блажевски



Составни делови на овој Анекс Договор бр.1 се :

- Барање за склучување на Анекс Договор бр.1 бр.32-123/6 од 15.12.2023 година

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: СОГЛАСНО ЧЛЕН 119 СТАВ 8 ОД ЗЈН

Договорниот орган општина Битола спроведе постапка за јавна набавка бр. 02790/2023 година за набавка на градежни работи:

**„УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА КРСТОСНИЦА НА УЛ. ПРИЛЕПСКА СО УЛ. БАТАЉОН СТИВ НАУМОВ (КРУЖЕН ТЕК) – БИТОЛА**

**фаза коловоз**

**фаза канализација**

**фаза улично осветлување** и склучен е Договор бр. 08-409/1 од 07.04.2023 година со БВ Инженеринг Битола.

При изградбата на главниот уличен крак се појавија околности како непредвидени работи и тоа: поради констатираната состојба на лице место, воочени се недостатоци од проектната документација чие решавање е од клучно значење за потполно завршување на градежните работи на терен согласно важечките стандарди и прописи.

Од горенаведеното, се појави потреба од дополнителни и непредвидени работи за да се завршат сите градежни работи доставени во табеларен преглед на кусоци и вишоци кои се во прилог на барањето за склучување на Анекс Договор бр.1.

Непредвидените работи се претходно одобрени одобрени од надзорот со цел квалитетно завршување на работите и добивање на комплетна функционална целина на коловозот.

Врз основа на претходно споменатото, констатирано е дека се исполнети условите за склучувањето на Анекс Договорот бр.1 согласно со член 119 став 1 точка 2 и 3, став 2 и 3 како и став 6, 7 и 8 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.24/19).



ОПШТИНА БИТОЛА

ОПШТИНА БИТОЛА			
број:	15-12-2023		
датум:	15	12	2023
место:	БИТОЛА		

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежно земјиште

Одделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште

ДО

Одделение за Јавни набавки

Бр.32 - 123/6 од Битола, 15.12.2023.

**ПРЕДМЕТ:** Барање за склучување на Анекс бр. 1 кон Основниот договор за „Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. „Прилепска“ со ул. „Батаљон Стив Наумов“ (кружен тек) - Битола.

Почитувани,

Согласно Член 71 од Основниот договор со наш број Бр.08 - 409/1 од 07.04.2023год., бараме склучување на Анекс бр.1 поради околностите кои се појавија при изградбата на главниот уличен крак, како непредвидени работи :

- Поради констатираната состојба на лице место, воочени се недостатоци од проектната документација чие решавање е од клучно значење за потполно завршување на градежните работи на терен согласно важечките стандарди и прописи.
- Од горенаведеното има потреба од дополнителни и непредвидени работи за да се завршат сите градежни работи доставени во табеларен преглед на кусоци и вишоци во прилог на барањето.

Овие непредвидени работи се претходно одобрени од надзорот со цел квалитетно завршување на работите и добивање на комплетна функционална целица на коловозот.

Со ова барање после комплетно завршување на градежните работи, за непредвидените работи сумата изнесува 2.294.682,54 денари со ДДВ 18% а сумата од основниот договор изнесува 11.797.640,00 денари со ДДВ%.

Вкупниот износ со Анекс бр.1 би изнесувала 14.092.322,54 денари со ДДВ%. Што е за 19,45% повисок од основниот договор.

Согласно горе наведеното, бараме склучување на Анекс бр.1 кон основниот договор.

Пришпилен:  
Датум: 15.12.2023г.

„Булевар 1\*\* Мај“ бр. 61 7000 Битола Република Северна Македонија

тел: 047 234 234 047 208 325 факс: 047 208 307 e-mail: bitola@mt.net.mk www.bitola.gov.mk

Во прилог на ова барање Ви доставуваме

- Барање за Анекс – договор на основен договор од „Јоска Транс Трејд“ Демир Хисар потпишано од Надзорен инженер
- Табеларен преглед: Рекапитулар потпишан од надзорен инженер

Со почит,

Координатор:

Владимир Јовевски



Раководител на одделение:

Марјана Спасевска





# Додел "ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД"

03-35/8  
07-12-23

Ул. "Јордан Пиперката" бр. 10 Демир Хисар

До:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БИТОЛА

Тел: 047/552-555

Инвеститор: Општина Битола

Проект:	16-12-2023		
Сектор:	Бид	Плате	Бидење



Надзорен Орган: ЗИМ СКОПЈЕ

\$15

**Предмет: Барање за анекс-договор на основен договор**

Врска: Договор за „Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. Прилепска со ул. Батаљон Стив Наумов (кружен тек) - Битола“

Договорен орган: Општина Битола бр. 08-409/1 од 07.04.2023г

Вршител на работите: ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар бр. 03-35/1 од 10.04.2023г

Почитувани,

Во склад со обврските на изведувачот Член 35 и Член 36, за изведување на работите на Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. Прилепска со ул. Батаљон Стив Наумов (кружен тек) - Битола, при анализа на проектната документација воочени се недостатоци чие решавање е од клучно значење заради изведба на објектот согласно важечки стандарди и прописи.

Согласно горенаведеното, се јави потреба од дополнителни и непредвидени работи, за што доставуваме и табеларен преглед на кусоци и вишоци во прилог на барањето.

Поради овие причини бараме Анекс за зголемување на основниот договор.

- Износ на основниот договор: 9.998.000,00 + ДДВ18% = 11.797.640,00 денари
- Зголемен износ за Анекс договор: 1,944,646.22 + ДДВ18% = 2,294,682.54 денари
- Вкупен износ на Основен договор и анекс: 11.797.640,00+2,294,682.54 = 14.092.322,54 денари со ДДВ 18%

Изведувач:

Дата 07.12.2023

Јоска Транс ДООЕЛ Демир Хисар

Надзор:

ЗИМ Скопје



ДООЕЛ "ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД"

Договор за изведба на објектот  
 ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД  
 УЛОЖНИК ДООЕЛ

03-35/8  
 07-12-23  
 БЛ

Ул. "Јордан Пиперката" бр. 10 Демир Хисар

До:

Инвеститор: Општина Битола

Надзорен Орган: ЗИМ СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА  
 ОПШТИНА БИТОЛА

Тел: 047/552-555

Пратено на	14-12-2023		
Средствено	Вал	Пратено	Вредност



815

Предмет: Барање за анекс-договор на основен договор

Врста: Договор за „Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. Прилепска со ул. Батаљон Стив Наумов (кружен тек) - Битола“

Договорен орган: Општина Битола бр. 08-409/1 од 07.04.2023г

Вработител на работите: ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Демир Хисар бр. 03-35/1 од 10.04.2023г

Почитувани,

Во скалад со обврските на изведувачот Член 35 и Член 36, за изведување на работите на Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. Прилепска со ул. Батаљон Стив Наумов (кружен тек) - Битола, при анализа на проектната документација воочени се недостатоци чие решавање е од клучно значење заради изведба на објектот согласно важечки стандарди и прописи.

Согласно горенаведеното, се јави потреба од дополнителни и непредвидени работи, за што доставуваме и табеларен преглед на кусоци и вишоци во прилог на барањето.

Поради овие причини бараме Анекс за зголемување на основниот договор.

- Износ на основниот договор: 9.998.000,00 + ДДВ18% = 11.797.640,00 денари
- Зголемен износ за Анекс договор: 1,944,646.22 + ДДВ18% = 2,294,682.54 денари
- Вкупен износ на Основен договор и анекс: 11.797.640,00+2,294,682.54 = 14.092.322,54 денари со ДДВ 18%

Изведувач:


Дата 07.12.2023

Јоска Транс ДООЕЛ-Демир Хисар



Надзор:

ЗИМ Скопје





Доел "ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД"

Ул., Јордан Пиперката" бр. 10 Демир Хисар  
Тел: 047/552-555



Рекапитулар за објект: Употреба и одржување на коловоз на крстосница на ул. Прилепска со улица баталјон Стив Наумов  
(кружен тек) Битола

ГРАДЕЖЕН	ОПИС НА ПОЗИЦИЈА	ед. мере	количина		ед. Цена	Износ МЛД без ДДВ		%		
			количина по проект	извадена количина		Износ по договор	Износ на извадена количина			
<b>1. Припремни работи</b>										
1.1	Обележување на трасата (сопи на проектирана нивелета) и одржување за време на изведување на работите	m	271.00	271.00	0.00	71.70	19,430.05	0.00	100%	
1.2	Расчистување на делот околу трасата од отпад, грмушки, дрвја и слично	m	271.00	271.00	0.00	134.43	36,431.34	0.00	100%	
1.3	Рушење на коловоз од непогоден асфалт со транспорт до депонија до 10km	m2	106.50	2189.40	-2082.90	179.24	18,089.48	392,437.25	-373,347.76	20.56%
1.4	Орпазување на коловоз 0-5cm со уговар и транспорт до депонија 10km	m2	425.00	0.00	425.00	68.82	38,089.35	-	38,089.35	0%
						Вкупно припремни работи	113,040.23	448,288.84	(336,268.41)	38.7%
<b>2. Долен stroj</b>										
2.1	Ископ на земја машински со транспорт во депонија									
2.1.1	со транспорт до 5m во депонија хумус	m3	80.00	221.15	-141.15	448.11	35,848.80	98,099.53	-63,250.73	27.8%
2.1.2	со транспорт до 5m во депонија-вуглен	m3	1,803.00	841.19	1021.81	134.43	230,448.87	113,083.89	137,364.98	4.5%
2.2	Изработка на подлога CBR >20%	m2	359.00	4,293.51	-3844.51	179.24	84,348.59	763,459.84	(689,105.25)	11.1%
						Вкупно долен stroj	350,646.06	965,637.06	(814,991.00)	27.6%
<b>3. Горен stroj</b>										
3.1	Изработка на тампонски слој до потребна збиеност согласно технички услови									
3.1.1	d=30cm	m3	107.70	306.50	-201.80	1,523.37	184,088.91	471,548.12	(307,457.21)	28.7%
3.1.2	d=15cm	m3	182.93	221.49	-38.55	1,813.15	295,063.87	357,280.87	(62,187.00)	12.1%



3. Набавка, транспорт и поставување на песок под цевките д=10см со речно планирање на работ по нивелета	m <sup>3</sup>	25.00	25.00	0.00	1,255.95	31,423.71	31,423.71	0.00	100%
4. Набавка транспорт и поставување на мигл (селектиран локален материјал) одолу и над цевките д=30 см	m <sup>3</sup>	165.00	165.00	0.00	665.61	113,125.36	113,125.36	0.00	100%
5. Речно застрување на останиот деп од работ со селектиран земен материјал од ископот со набивање во слоеви од 30 см	m <sup>3</sup>	440.00	440.00	0.00	137.12	60,333.53	60,333.53	0.00	100%
6. Набавка транспорт и вградување на темпон 20 см под коловоз	m <sup>3</sup>	100.00	100.00	0.00	1,256.95	125,694.86	125,694.86	0.00	100%
					Вкупно земјани работи	818,218.65	818,218.65	-	100%
<b>Монтерски и бетонски работи</b>									
1. Набавка, транспорт и монтажа на коруговани цевки за канализација СН8 и за сливници Ф200	m	45.00	45.00	0.00	533.25	23,996.29	23,996.29	0.00	100%
2. Набавка транспорт и монтажа на коругирани цевки за канализација СН8 Ф250mm	m	23.00	23.00	0.00	665.81	15,768.89	15,768.89	0.00	100%
3.. Набавка транспорт и монтажа на коругирани цевки за канализација СН8 Ф500mm	m	145.00	145.00	0.00	2133.00	309,285.51	309,285.51	0.00	100%
4. Изработка на АБ реакционна шахта тип 1	број	2.00	2.00	0.00	72389.76	144,739.52	144,739.52	0.00	100%
5. Изработка на АБ реакционна шахта тип 2	број	2.00	2.00	0.00	83034.78	166,069.56	166,069.56	0.00	100%
6. Изработка на АБ реакционна шахта тип 3	број	2.00	2.00	0.00	122547.70	245,295.40	245,295.40	0.00	100%
7. Набавка транспорт и изработка на улични сливници со висина од 1.4 по детал	број	6.00	6.00	-	15,235.74	91,414.44	91,414.44	0.00	100%
8. Изработка на улчна решетка за коловоз според даден детал тип 704 Д 200С	m	12.00	12.00	0.00	7,617.87	91,414.44	91,414.44	0.00	100%
9. Набавка транспорт и вградување на улични решеткитип РП 511 од 41 кг за сливници	број	6.00	6.00	0.00	6,084.30	36,565.77	36,565.77	0.00	100%
10. Набавка транспорт и вградување на калаци РП 213 од 80кг 40МПа за шахти	број	6.00	6.00	0.00	7,236.98	43,421.88	43,421.88	0.00	100%
11. Пренасочување на постелча канализација од старите во новите реакциони шахти	број	4.00	1.00	3.00	11,426.81	45,707.22	11,426.81	34,280.42	26%
					Вкупно монтерски работи	1,213,675.00	1,175,396.58	34,280.42	97%
					Вкупно канализација	2,435,318.67	2,354,189.27	81,129.40	87%

Осветлување									
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ									
1. Искот на отвори во земја III и IV кат за изработка на фундаменти за канцелабри (со висина од 1м) За се комплет со однесување на високот на земја до 5м. Се плаќа од м <sup>2</sup>	18.00	17.00	1.00	483.95	8,711.25	8,227.30	483.95	84%	
2 Изработка на бетонски фундаменти со марка Бетон МБ 30 за поставување канделабриско вградена анкер плоча и пластични витливи црева ф50мм за влез метал на кабелот. Фундаментот се изработува со димензии(100x100x100) за висина на столбот од 5м како што е прикажано во деталите. Се плаќа од парче	18.00	17.00	1.00	6049.48	108,890.71	102,841.23	6,049.48	94%	
3 Искот на земјен ров во земја III и IV категорија со затрупување и набивање во слоевод по 20 см до минимум 92 % збиеност на земјата за полагање на доводни кабли за улично осветлување. За се комплет со однесување на високот земја до 5м и доведување на теренот во прабитна положба	200.00	200.00	0.00	483.95	96,791.76	-	-	100%	
4 Посипување на слој ситен зварчен песок во дебелина од 10 см под и над положените кабли. (0.4x0.2=0.08м <sup>2</sup> x520м)	50.00	50.00	0.00	1209.90	60,494.85	60,494.85	-	100%	
5 Поставување на заштитни коруби (ПВЦ штитници) и ПВЦ трака за предупредување над каблите во ровот.	620.00	620.00	0.00	72.59	45,008.17	45,008.17	-	100%	
				Вкупно монтерски работи	318,686.75	313,363.31	5,323.44	98%	
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ									
1 Де се набави испорача и постави типски разводен ормар за улично осветлување РО изработен од делати декарпан лим, минимален и офарбан со клуч тип „дистрибуција“ со шини и клами за влез и излез на каблите во кој се смести следната опрема: 1 парче бројло за директно мерење (оберска на ЕВН) 3x300-220V, 10-60A, 50Hz 1 парче фото реле 28со фото сонда 1 уклопе часовник 2 пар CMM силоници 16A, 220V 2 пар гребенаста склопка G32-92 U 6 пар автоматски осигурувачи B20 A 1 пар ватоматски осигурувач B6A 1 пар склопка AS32/R32	1.00	-	1.00	62,751.51	62,751.51	-	62,751.51	0%	

2	Набава испорака полагање и поврзување на напојни кабли тип: РР00-А-4x10mm <sup>2</sup> Каблите се полагаат во земја во веќе ископан ров. Се плаќа од метар должин	m1	670.00	670.00	-	169.39	113,488.35	113,488.35	-	100%
3	Набава испорака полагање и поврзување на челично подникова лента FeZn 25x4 mm паралелно со енергетскиот кабел за напојување на уличните светилки за земјување на металните столбови. Се плаќа од метар должин	m1	620.00	620.00	-	145.19	90,018.32	90,018.32	-	100%
4	Набава, испорака и поврзување вртско парче ЛКС Н Б2-936, залчено во врел битуменска плаќа од парче	пар	18.00	17.00	1.00	161.32	2,803.75	2,742.43	161.32	84%
5	Да се набави испорача и поставена места на премин на кабелот под сообраќајница тврда пластична цевка со минимум ф40 мм за да се заштити од механички оштетување	m1	30.00	30.00	-	120.95	3,629.69	3,528.69	-	100%
						Вкупно градежно земјана работи	262,789.62	209,876.80	52,912.83	80%
<b>3 Светилки, извори на светлина и метални столбови</b>										
1.	Набава испорака и монтажа на метален столб со висина од x=8.0m опремен со приклучна кутија со степен на заштита IP54 со адекватен број автоматски осигурувачи B10, 1n клема за „влез излез“ на кабел 16mm <sup>2</sup> оженен од осигурувач до светилка со проводник РР00-2x2.5 mm <sup>2</sup> (n=10m) Столбот да биде изработен од топловалани челични поцинкувани цевки во заварена изведба соодветно заштитени од корозија поцинкувани, комплет со валтер за монтажа на соодветна лира. Анкерните завртки да се залијат со арал битумен. За се комплет заедно со монтажа се плаќа од парче.	пар	18.00	17.00	1.00	15,043.05	270,774.94	265,731.89	15,043.05	94%
2.	Набава испорака и монтажа на челична конзола еднокрака лира за носење на светилката соодветно заштитена од корозија поцинкувана	пар	13.00	12.00	1.00	1,234.08	16,043.23	14,809.14	1,234.08	92%
3.	Исто како позиција 2 само двокрака лира за носење на светилки краците се поставени под агол од 60° соодветно заштитена од корозија поцинкувана	пар	5.00	5.00	0.00	1,605.13	6,025.55	6,025.55	-	100%

<p>4. Навезба испорана и монтажа на светлосна арматура за уллично осветлување во изведба IP66 според мерката ИК 08 поставена на столб на лида тип SAP 150W (матрицова со висок притисок) со предлојни спреам во компезиран слој според стандард ES88/336EES и стандард за електромагнетна компатибилност E573/23/EEC порцеланска фасонка со хрмирани контакти сигурносна кочица (блокатор) против само отпаѓување со подесива позиција за поклобата на сјајлицата оджигена со силиконски проводници. Телото иработно од екструдирани алуминиум според прописите EN AB 48-100 со дифузор изработен од 5mm температурно стакло отпорно на температурни шокови. Телото на светилката е отворно на врозација со фосфоризирана облога офарбана со графитно сива полиестерска фарба, алуминската оптика изработена од високо квалитетен алумениум со чистота од 99.85%. Светилката е опремена со челична вилушка за држење на капакот при изведување на сервисни операции. Да биде произведена во согласност со EN 60598-CE/34-2.1 и EN 60529 Светилката да биде изведена во класа Ф не запалива. Светилката да има можност за континуирана регулација на агол на поставување 120 степени</p>	18.00	22.00	-4.00	5,807.61	104,535.10	127,765.12	(23,230.02)	122%
<p>5. Испитување на инсталацијата, пуштање во употреба и изведување на атест од областена фирма. Се плаќа паушално</p>	1.00	1.00	0.00	14,518.76	14,518.76	14,518.76	0.00	100%
<p>6. Мерење на отпорот на распространување на заштитниот заземувач на јаното осветлување, металните столбови, ормарите и изведување на атест од областена фирма која располага со сертификат за калибрација на мерниот инструмент кој го користи. Се плаќа паушално</p>	1.00	1.00	0.00	20,003.63	20,003.63	20,003.63	0.00	100%
<p>7. Мерење на средна, минимална и максимална осветленост на патека и изведување на атест од областена фирма која располага со сертификат за калибрација на мерниот инструмент кој го користи. Се плаќа паушално</p>	1.00	1.00	0.00	29,440.83	29,440.83	29,440.83	0.00	100%

И. Изработка на проект на изведена состојба изработен од влестена проектанска куќа	позуш п	1.00	1.00	0.00	24,197.94	24,197.94	24,197.94	100%
					Вкупно осветлување:	1,017,733.05	1,017,733.05	95%
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ</b>								
1. Корнење на бетонски рабници	м	-	403.05	-403.05	250.00	-	100,763.00	-100,763.00
2. Коснење на постоечки тротоар од бехатон, асфалт, бетон...	м2	0.00	727.33	-727.33	250.00	-	181,831.75	-181,831.75
3. Изработка на приклучок на сливници и сливни решетки на канализациона мрежа	пер	0.00	8.00	-8.00	3500.00	-	28,000.00	-28,000.00
4. Демонтажа на постоечки канделабри	пар	0.00	2.00	-2.00	21000.00	-	-42,000.00	-42,000.00
5. Прскање со емулзија помеѓу слоеви асфалт	м2	0.00	1985.75	-1985.75	85.00	-	129,073.82	-129,073.82
					Непредвидено Вкупно:	-	491,668.57	(481,668.57)
								4.82%

Рекапитулација	по договор	изведено	кусос/вишок
Градежен деп	8,492,454.89	8,088,055.34	-1,506,600.44
Канализација	2,435,318.67	2,354,189.27	81,129.40
Осветлување	1,070,228.44	1,017,733.05	52,493.98
Непредвидени работи	-	481,668.57	-481,668.57
	Вкупно:	11,942,646.23	-1,844,646.22
	ДДС 18%:	2,149,876.32	-350,036.32
	Се вкупно:	14,092,322.55	-2,294,682.54

Надзор

Инвеститор

